

Наименование организации Заказчика: ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»		АКТ № 008 От «01» июня 2021 г.	Наименование лаборатории: ООО «ЕСБ-Групп»	
Наименование объекта: «Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Бажова д. 23»			Номер свидетельства: 81А140690 от 22.11.2019 г.	
Наименование технологического узла: ГВС			Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения: ВСН 58-88	
Титул: Схема техподполья ВК, В1, Т3, Т4	Номер чертежа: 467А-17-ВК-01		Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утверждены Минрегионразвития 25.04.2012 г.	
Номер линии: Ц – центральная линия МКД КЛТС – крайне левая торцевая стена КПТС – крайне правая торцевая стена		Категория трубопровода: ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»		

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом: **ТК-УК-01**

№ п/п	Оборудование и материалы	Типоразмер труб, мм	Номера точек измерений	Номинальная (проектная) толщина стенки, мм	Толщина стенки по результатам измерений, мм	Уменьшение толщины, мм	Заключение (Выходит или не выходит за пределы допуска)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А1212 Master, зав. № 1021241 (Свидетельство о поверке № 1241ДУ.ГХШ.Л/20 до 26.10.21 г.)	40×3,5	Ц-1	3,5	2,9	0,6	Не выходит	-
2		32×3,2	КЛТС-2	3,2	3,1	0,1	Не выходит	-
3		25×3,2	КПТС-3	3,2	2,1	1,1	Выходит	-
4		15×2,35	КПТС-4	3,2	2,35	1,5	Выходит	-
Контроль провёл:			<u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы)		<u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение)		<u>01.06.2021 г.</u> (дата)	
Начальник лаборатории:			<u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы)		<u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение)		<u>01.06.2021 г.</u> (дата)	
Заключение получил, с результатами контроля ознакомлен:			_____ (фамилия, инициалы)		_____ (уровень квалификации, удостоверение)		_____ (подпись) _____ (дата)	

