


Наименование организации Заказчика: ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»		АКТ № 004 От «01» июня 2021 г.	Наименование лаборатории: ООО «ЕСБ-Групп»
Наименование объекта: «Жилой многоквартирный дом по адресу: проспект Мира д. 12»			Номер свидетельства: 81A140690 от 22.11.2019 г.
Наименование технологического узла: ГВС			Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения: ВСН 58-88
Титул: Схема техподполя ВК, В1, Т3, Т4	Номер чертежа: 658-ВК-3		Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утверждены Минрегионразвития 25.04.2012 г.
Номер линии: Ц – центральная линия МКД КЛТС – крайне левая торцевая стена КПТС – крайне правая торцевая стена	Категория трубопровода: ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»		

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом: **ТК-УК-01**

№ п/п	Оборудование и материалы	Типоразмер труб, мм	Номера точек измерений	Номинальная (проектная) толщина стенки, мм	Толщина стенки по результатам измерений, мм	Уменьшение толщины, мм	Заключение (Выходит или не выходит за пределы допуска)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A1212 Master, зав. № 1021241 (Свидетельство о поверке № 1241ДУ.ГХШ.Л/20 до 26.10.21 г.)	40×3,5	Ц-1	3,5	2,9	0,6	Не выходит	-
2		32×3,2	КЛТС-2	3,2	3,1	0,1	Не выходит	-
3		25×3,2	КПТС-3	3,2	2,3	0,9	Выходит	-
4		15×2,35	КПТС-4	2,35	1,5	0,85	Выходит	-
Контроль провёл:			<u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы)		<u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение)			
Начальник лаборатории:			<u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы)		<u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение)			
Заключение получил, с результатами контроля ознакомлен:			_____ (фамилия, инициалы)		_____ (уровень квалификации, удостоверение)		_____ (подпись) _____ (дата)	